

## ATTIVITA' PREVISTE DAL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI CON INIZIO NEL FEBBRAIO 2024

TOTALE 46 attività di cui 37 da iniziarsi il 15 febbraio 2024 e 9 fra tale data e la fine di febbraio del medesimo anno.

Stando al cronoprogramma, iniziano i lavori prima ancora dei rilievi topografici, dell'allestimento del cantiere, probabilmente prima della recinzione completa dell'area lavori (di 3 chilometri di lunghezza).

<b>Attivazione</b> - Ordine di servizio del RUP	0 g	15/02/24	15/02/24
Esecuzione rilievi, indagini topografiche e tracciamenti	15 g	15/02/24	29/02/24
Realizzazione MOCK-UP della pista	45 g	15/02/24	30/03/24
<b>Demolizione selettiva edificio bob bar</b>	15 g	15/02/24	29/02/24
Carico e trasporto a impianto del materiale di risulta	3 g	27/02/24	29/02/24
<b>Demolizione selettiva edificio casa del Custode</b>	6 g	15/02/24	20/02/24
Carico e trasporto a impianto del materiale di risulta	2 g	19/02/24	20/02/24
Demolizione meccanica edificio bob bar (così nel cronoprogr.)	4 g	21/02/24	24/02/24
Carico e trasporto a impianto del materiale di risulta	2 g	23/02/24	24/02/24
<b>Smontaggio e accantonamento elementi area ludico-ricreativa</b>	6 g	15/02/24	20/02/24
Demolizione fondazioni elementi area ludico/ricreativa	1 g	21/02/24	21/02/24
Carico e trasporto a impianto del materiale di risulta	1 g	22/02/24	22/02/24
<b>Allestimento cantiere base</b>	50 g	15/02/24	04/04/24
Scavo di sbancamento area campo base	10 g	15/02/24	24/02/24
Realizzazione rete raccolta acque e impianto di trattamento	20 g	25/02/24	15/03/24
<b>Realizzazione del Cantiere operativo 02</b>	10 g	15/02/24	24/02/24
Realizzazione del Cantiere operativo .03	10 g	25/02/24	05/03/24
Realizzazione dell'area deposito	2 g	15/02/24	16/02/24
<b>Risoluzione interferenza</b>			
Rete acquedotto pubblico	60 g	15/02/24	14/04/24
Rete elettrica e nuova cabina	60 g	15/02/24	14/04/24
Rete telecomunicazioni	60 g	15/02/24	14/04/24
Rete gas/Gas	60 g	15/02/24	14/04/24
Rete illuminazione pubblica	60 g	15/02/24	14/04/24
Rete fognaria	60 g	15/02/24	14/04/24
<b>Cadelverzo di sopra</b>			
Scavo di sbancamento fino alla quota di imposta delle opere	15 g	15/02/24	29/02/24
Pile di sostegno passerella pedonale	35 g	15/02/24	20/03/24
Preparazione del piano di lavoro, scavo a sezione obbligata fino al raggiungimento del piano di posa delle fondazioni, carico e trasporto materiali di risulta	15 g	15/02/24	29/02/24
Impermeabilizzazioni opere controterra	10 g	15/02/24	24/02/24
Rinterro	5 g	15/02/24	19/02/24
Opere varie di completamento e finitura	5 g	20/02/24	24/02/24

<b>Taglio degli alberi</b>	30 g	15/02/24	15/03/24
Separazione merceologica, cippatura e riduzione volumetrica	30 g	15/02/24	15/03/24
Carico e trasporto a destino finale	30 g	15/02/24	15/03/24
<b>Impianto refrigerazione - Muri di sostegno</b>	40 g	15/02/24	25/03/24
<b>Viabilità al servizio della pista</b>			
Muro controterra in prossimità parcheggio 1	30 g	15/02/24	15/03/24
Bonifica del piano di posa	15 g	15/02/24	29/02/24
Formazione di rilevato stradale e terre armate	50 g	15/02/24	04/04/24
<b>Tratto da progr. 0+000 a progr. 0+200</b>			
Posa rete raccolta acque meteoriche	20 g	15/02/24	05/03/24
Posa rete acquedotto	15 g	15/02/24	29/02/24
Posa rete fornitura elettrica	15 g	15/02/24	29/02/24
<b>Tratto da progr. 0+000 a 0+210</b>			
Bonifica del piano di posa	20 g	15/02/24	05/03/24
Formazione di rilevato stradale e terre armate	40 g	15/02/24	25/03/24
<b>Tratto da progr. 0+210 a 0+300</b>			
Bonifica del piano di posa	20 g	15/02/24	05/03/24
<b>Tratto da progr. 0+300 a 0+455</b>			
Bonifica del piano di posa	15 g	15/02/24	29/02/24
<b>Tratto da progr. 0+805 a 0+905</b>			
Bonifica del piano di posa	20 g	15/02/24	05/03/24
<b>Tratto da progr. 0+000 a 0+135</b>			
Muro controterra Accesso palestra di roccia	40 g	15/02/24	25/03/24

Fra tutte queste attività manca quella forse più importante: la bonifica bellica. Infatti nel corso della 1^ Guerra mondiale l'artiglieria austro-ungarica, posizionata a Son Pouses, zona Ra Stua, bombardò ripetutamente l'abitato di Cortina. Cadin, Cadelverzo, Campo Corona si trovavano sulla linea di tiro fra Son Pouses e il centro abitato, e la traiettoria passava proprio sopra tutta la zona interessata dai lavori. Anche alcune case, fra Cadin e Gilardon, subirono danni per i colpi di artiglieria. Gli abitanti della zona, dopo la guerra, rinvennero proiettili di artiglieria inesplosi e vi furono alcuni feriti fra i civili.

Sintesi a cura di Silverio Lacedelli, Cortina d'Ampezzo